

Bitte diese Formular im Rahmen der Anlageninbetriebnahme dem Netzbetreiber aushändigen oder an den Netzbetreiber zurücksenden

Errichterbestätigung zur Umsetzung der Anforderungen gemäß § 9 EEG 2014 bei Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung ≤ 100 kWp			
Anlagenbetreiber		Anlagenstandort	
Name: _____	_____	Flur/Flurstück: _____	_____
Straße/Hsnr: _____	_____	Straße/Hsnr: _____	_____
PLZ/Ort _____	_____	PLZ/Ort _____	_____
Anlagenerrichter		Anlagenstandort	
Name: _____	_____	Netzbetreiber ID: _____	_____
Straße/Hsnr.: _____	_____	Inst. Leistung (kWp): _____	_____
PLZ/Ort: _____	_____	Zählernummer Einspeisezähler: _____	_____
		Zählerstand Einspeisezähler: _____	_____
Ausführung Einspeisemanagement			
Funkrundsteuerempfänger / Trennrelais im Zählerschrank			
<input type="checkbox"/> Funkrundsteuerempfänger (für Anlagen ≤ 100 kWp)			
<input type="checkbox"/> Trennrelais im Zählerschrank (für Anlagen > 100 kWp)			
Hiermit wird der ordnungsgemäße Anschluss des für das Einspeisemanagement installierten LWL-Trennrelais bzw. Funkrundsteuerempfänger an die Anlagensteuerung der genannten Erzeugungsanlage gemäß § 9 EEG 2014 bestätigt. Weiterhin wird bestätigt, dass die vom Netzbetreiber über das LWL-Trennrelais bzw. Klemmleiste vorgegebenen Stufen zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung der Erzeugungsanlage führen			
<input type="checkbox"/> Wirkleistungsbegrenzung (nur bei PV-Anlagen ≤ 30 kWp)			
Beschreibung der Umsetzung: _____			

Leistung begrenzt auf: _____ kW			
Hiermit wird die ordnungsgemäße Ausführung der dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 9 EEG 2014 bestätigt.			
Datum Inbetriebsetzung Erzeugungsanlage: _____			
Datum Inbetriebsetzung Einspeisemanagement: _____			
Bemerkungen: _____			

Blindleistungsregelung		Ja	Nein
Cos φ- Einstellwert der Erzeugungsanlage	0,95 untererregt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		_____	
Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber	Unterschrift Anlagenerrichter	
Hinweis: Der Vergütungsanspruch für die Erzeugungsanlage verringert sich auf Null, solange nicht eine der vorgenannten Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung verfügbar ist.			